

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和5年5月10日	公汚第5-10-14号	鴨島汚水幹線1147他枝線工事	田中産業(株)	子安他	令和6年2月1日	接続樹設置箇所調査の結果により、樹の設置深さを深くし、増工するものほか	令和6年2月21日	67,650,000	70,312,000	2,662,000
令和5年12月8日		八千浦交流館はまぐみ給湯器更新工事	(株)高菱	下荒浜	令和6年2月1日	給湯器更新作業を進めていたところ、給湯器の昇温系統の配管及び継手から漏水が複数箇所発見されたため、漏水箇所の修繕を増工するもの	令和6年2月19日	5,500,000	6,413,000	913,000
令和5年7月14日	流修第5-3-1号	顕聖寺流雪溝ポンプ更新工事	昱工業(株) 北陸支店	浦川原区 顕聖寺	令和6年2月1日	現場調査の結果、既設入口アルミ框ドアの幅が300mm不足し、更新機械がポンプ室に入らないため、入口ドアの入替工事を増工するものほか	令和6年3月15日	23,100,000	23,886,500	786,500
令和5年9月8日		旧運転免許センター上越支所敷地用地調査業務委託	(公社)新潟県公共嘱託登記土地家屋調査士協会	柿崎区直海浜、馬正面	令和6年2月5日	当初委託対象地の隣接地の地図訂正及び地積更正登記が必要なことから、数量及び所要業務(地図訂正図面作成業務)を追加するもの	令和6年3月15日	1,727,000	1,752,300	25,300
令和5年6月16日	営補工第4-214号	春日中学校管理特別教室棟大規模改造電気設備工事	(株)東光クリエート	春日野1丁目	令和6年2月5日	エアコン室外機用新設配線が受注停止により入荷しないため、既存配線を再取り付けし減工するもの	令和6年2月9日	6,209,500	6,155,600	△ 53,900
令和5年9月1日	中教工第5-10-1号	はーとびあ中郷駐車場整備工事	(株)日曹建設	中郷区二本木	令和6年2月5日	現地測量の結果、舗装工A=20㎡を減工するもの	令和6年3月4日	26,400,000	25,956,700	△ 443,300
令和5年8月4日	交道改第5-1-71-A1-4-4号	道路側溝改良工事	(株)有坂建設	大字寺町	令和6年2月5日	地元住民と協議の結果、当該側溝は消防用水を兼ねており、また、施工現場が住宅地のため、水替工を終日稼働可能な低圧受電設備に変更するもの	令和6年3月15日	27,500,000	29,063,100	1,563,100
令和5年8月4日	交道調第4-1-65-A1-11-2号	用地測量業務委託	(株)うるま調査企画設計	大字黒田	令和6年2月6日	事業区画を再検討した結果、事業区画が延伸となったため、用地測量A=1,600㎡、用地面積計算A=400㎡を増やすもの	令和6年2月29日	2,514,600	2,942,500	427,900
令和5年8月4日	交道調第4-1-65-A1-11-3号	用地調査業務委託	(公社)新潟県公共嘱託登記土地家屋調査士協会	大字黒田	令和6年2月6日	事業区画を再検討した結果、事業区画が延伸となったため、用地調査A=1,600㎡、地積測量図作成A=400㎡を増やすもの	令和6年2月29日	1,116,500	1,211,100	94,600
令和5年7月24日	補道改第5-1-2号	歩道新設工事	(株)澤井商事	三和区下中	令和6年2月6日	現地精査の結果、整備後の維持管理等を考慮し、歩道位置を変更したことに伴い、舗装工A=547㎡を増工するもの	令和6年3月15日	27,720,000	33,271,700	5,551,700
令和5年9月8日		旧運転免許センター上越支所敷地用地境界確定測量業務委託	新潟県上越国土測量(株)	柿崎区直海浜、馬正面	令和6年2月6日	現地踏査の結果、4級基準点測量及び境界標設置業務の数量を変更するものほか	令和6年3月15日	6,149,000	6,105,797	△ 43,203
令和5年4月1日		高田まちかど交流館(旧第四銀行高田支店)管理業務委託	(株)サンクリーン・アド	高田まちかど交流館	令和6年2月6日	当初の利用見込みより実績が下回ったことにより減額するもの	令和6年3月31日	1,620,960	1,244,760	△ 376,200
令和5年4月1日		町家交流館高田小町等総合管理業務委託	(株)新潟県ビル管理協同公社 上越営業所	町家交流館高田小町及び旧今井染物屋等	令和6年2月6日	当初の利用見込みより実績が下回ったことにより減額するもの	令和6年3月31日	7,935,136	7,744,660	△ 190,476
令和5年7月24日	林維工補第5-牧-1号	林道宇津俣線仲入橋橋梁修繕工事	(株)米持建設	牧区宇津俣	令和6年2月7日	産業廃棄物処理量を増工するもの	令和6年2月22日	26,125,000	27,094,100	969,100
令和5年7月14日	河排第5-1号	排水路改修工事	中田建設(株)	大字安江	令和6年2月7日	埋戻し材を現場発土から購入土に変更するもの	令和6年2月21日	34,210,000	36,449,600	2,239,600
令和5年7月24日	交道改第5-1-71-A1-3号	歩道新設工事	(株)有坂建設	大字寺町他	令和6年2月9日	第3工区の擁壁工について、土質試験の結果、想定より地盤支持力が小さく、擁壁基礎工法の再検討が必要となったため、擁壁工L=42mを減工するもの	令和6年2月26日	21,780,000	21,263,000	△ 517,000
令和5年4月28日	交道改第5-1-70-A1-1号	橋梁新設(上部工)工事	大和・丸世共同企業体	大字高田新田他	令和6年2月9日	現地精査の結果、護岸と排水管が干渉するため排水管の位置と延長を見直すとともに、主桁の耐久性を考え、表面保護工A=14㎡増工するもの	令和6年3月31日	144,630,200	147,774,000	3,143,800
令和5年10月27日	交道調第4-1-65-A1-11-3-3号	物件調査業務委託	(株)平成測量	大字黒田	令和6年2月13日	墳墓移転調査に伴う墓地管理者調査を増やすもの	令和6年2月29日	2,059,200	2,150,500	91,300

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和5年8月4日	大農県単第5-1号	足谷地区農道測量設計業務委託	(株)トップライズ 上越事務所	大島区嶺	令和6年2月13日	関係機関との協議が必要となったことから、設計業務の打合せ回数を中間1回から中間5回に変更するもの	令和6年2月28日	6,017,000	6,481,200	464,200
令和5年9月15日	河防第5-2-2号	災害防止対策工事	東武土木(株)	安塚区坊金	令和6年2月13日	既設構造物撤去の際、大雨により掘削面が崩壊したため、崩落土砂の撤去及び購入土による埋戻しを増工するもの	令和6年3月15日	10,615,000	12,482,800	1,867,800
令和5年8月31日	公汚連第5-浦-1号	安塚ポンプ場機器撤去工事	(株)東光クリエート	安塚区松崎	令和6年2月15日	現場調査の結果、高圧受電から低圧受電に変更するための電気設備工事において、低圧ケーブルサイズをより細いサイズに変更するもの	令和6年3月15日	9,262,000	8,492,000	△ 770,000
令和5年9月15日	営工第5-46号	リージョンプラザ上越レジャープール改修工事	中田建設(株)	下門前	令和6年2月16日	施設管理者と大プールの一部及び幼児プールの利用状況を協議した結果、床面を防滑仕様に変更するもの ほか	令和6年2月29日	25,850,000	26,400,000	550,000
令和5年6月2日	営補工第5-25号	有田小学校太陽光発電設備設置工事	信越機工(株)	大字安江	令和6年2月19日	現地調査の結果、基礎の固定に差筋アンカー取付及び屋上防水の一部改修が必要であることが判明したため、増工するもの	令和6年3月13日	22,110,000	22,737,000	627,000
令和5年10月16日	公管修第5-15号	上越総合運動公園中央排水路護岸修繕工事	(有)雄志建設	戸野目古新田他	令和6年2月19日	現地精査の結果、建設資機材等を施工現場周辺に仮置きするため、作業ヤードを当初120㎡から360㎡に増工するもの	令和6年2月23日	11,275,000	12,354,100	1,079,100
令和5年12月26日	林松委補第5-3号	松くい虫防除(秋期衛生伐)業務委託	(株)いぶき	遊光寺浜他	令和6年2月19日	現地調査の結果、材積をV=22.19㎡からV=22.26㎡に増工するもの	令和6年2月29日	1,111,000	1,113,200	2,200
令和5年7月24日	営工第5-33号	木田第一庁舎等自火報・防火設備感知器更新工事	高坂防災(株)	木田1丁目	令和6年2月20日	現地調査の結果、取替済み感知器や間仕切り撤去後による設置不要な感知器の更新の取止め、および既設点検口から作業ができたため、点検口の新設を取止め減工するもの	令和6年2月28日	18,788,000	18,260,000	△ 528,000
令和5年9月25日		上越市道路台帳調書等作成業務委託	(株)ナカノアイシステム 上越支社	市内一円	令和6年2月22日	整備数量の実績に基づき、補正審査及び各調書作成の数量を変更するもの	令和6年3月11日	5,885,000	5,967,500	82,500
令和5年10月6日		上越市道路台帳附图整備業務委託	(株)ナカノアイシステム 上越支社	市内一円	令和6年2月22日	現地調査の結果、整備延長に変更が生じたため数量を変更するもの	令和6年3月11日	8,547,000	9,443,500	896,500
令和5年8月4日	営工第5-34号	木田第一庁舎電灯LED改修工事	(株)トップライズ 上越事務所	木田1丁目	令和6年2月22日	白熱灯器具はLEDランプが使用できるため、更新せず取止めとし、減工するもの ほか	令和6年2月29日	16,500,000	15,797,100	△ 702,900
令和5年10月6日	道緊自第5-2-4号	道路災害防止対策工事	(有)新清興業	安塚区本郷	令和6年2月26日	構造物設置に伴う床堀の際、掘削面が軟弱で崩落したため、崩落土砂の撤去及び購入土による埋戻しを増工するもの	令和6年3月15日	7,832,000	9,192,700	1,360,700
令和5年11月6日	営設第5-50号	里公小学校統合改修設計業務委託	吉越建築設計・大雅建築設計 共同企業体	三和区鴨井	令和6年2月26日	1階放送室について、サーバー熱量を考慮した冷房設備の新規設置を追加するもの ほか	令和6年3月31日	9,438,000	9,685,500	247,500
令和5年12月8日	公樹委第5-5号	高田城址公園松くい虫防除(樹幹注入)業務委託	くびき野森林組合	高田城址公園	令和6年2月27日	薬剤数量を549本から557本に変更するもの	令和6年3月15日	2,365,000	2,453,000	88,000
令和4年10月24日	林災補第4-1号	林道中ノ俣線災害復旧工事	田中・大和共同企業体	大字中ノ俣	令和6年2月28日	現地精査の結果、法面上部の施工の安全性を確保するため、掘削断面を変更するもの ほか	令和6年3月7日	127,099,500	128,262,200	1,162,700
令和5年11月13日	交道修第4-1-65-A1-13-4号	道路舗装修繕工事	田中産業(株)	東雲町2丁目	令和6年2月28日	現地再踏査の結果、施工延長をL=25.0mからL=20.7mに減工するもの	令和6年3月31日	3,685,000	2,491,500	△ 1,193,500