

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和5年10月16日	消管委第5-1-9号	消雪パイプ電気計装設備点検管理業務委託	昱工業(株) 北陸支店	仲町1丁目他	令和6年3月14日	降雪時のパトロール回数を実績に基づき、当初10回から4回に変更するもの	令和6年3月25日	2,035,000	1,740,200	△ 294,800
令和5年11月20日	交道修第4-1-65-A1-13-2号	道路舗装修繕工事	田中産業(株)	大字藤野新田	令和6年3月1日	現地再踏査した結果、施工延長をL=37.0mからL=40.0mに延伸するとともに、表層工をA=231㎡からA=272㎡に増工するもの	令和6年3月24日	1,672,000	2,960,100	1,288,100
令和5年9月25日	道調委第5-1-1号	道路照明点検業務委託	基礎地盤コンサルタンツ(株)上越事務所	市内一円	令和6年3月1日	道路照明点検を215基で計画していたが、現地再踏査した結果、過年度に道路照明を撤去していたことが判明したことから、点検数を209基に減らすもの	令和6年3月20日	5,577,000	5,434,000	△ 143,000
令和5年7月31日	河防三第5-1-1号	災害防止対策工事	(株)澤井商事	三和区島倉	令和6年3月1日	現地精査の結果、縮切内において、周辺から集まる湧水等により施工が困難であったことから、仮設工における水替えポンプ(φ200)1基を計上し、増工するもの	令和6年3月6日	34,100,000	34,443,200	343,200
令和5年7月31日	河防三第5-1-3号	災害防止対策工事	(株)澤井商事	三和区井口	令和6年3月1日	現地精査の結果、河床洗掘が大きく、根入れを深く確保する必要があったことから、かごマットの段数を1段増工するもの	令和6年3月15日	38,280,000	44,250,800	5,970,800
令和5年9月15日	公樹委第5-4号	高田城址公園桜剪定業務委託	松永山松園	本城町	令和6年3月4日	再調査の結果、剪定本数を177本から210本に変更するもの	令和6年3月25日	3,410,000	4,011,700	601,700
令和5年10月16日	消管委第5-1-14号	無散水歩道融雪施設点検管理業務委託	(株)興和 上越支店	大手町他	令和6年3月4日	融雪に必要な循環水が不足したことから、注入作業7日を増工するもの	令和6年3月25日	693,000	1,206,700	513,700
令和5年12月13日		旧中央保育園敷地面作成等業務委託	(公社)新潟県公共嘱託登記土地家屋調査士協会	中央2丁目	令和6年3月6日	関係者との立会いの結果に基づき、本業務の成果により分筆する対象地が減り、対象面積が減少したため、委託数量を変更するもの ほか	令和6年3月15日	1,386,000	1,351,880	△ 34,120
令和5年10月27日	営工第5-48号	木田消防部消防器具置場新築工事	(株)カネキ屋工務店	木田1丁目	令和6年3月6日	町内会からの要望により、舗装範囲及び舗装面積を変更し、増工するもの ほか	令和6年3月15日	13,200,000	14,659,700	1,459,700
令和5年7月24日	交道改第5-1-65-A1-27号	道路改良工事	(株)アイシン	下源入	令和6年3月7日	現地CBR試験の結果、当初想定した路床置換必要厚に変更が生じたため、路床工V=150㎡を増工するもの ほか	令和6年3月14日	28,380,000	33,422,400	5,042,400
令和5年6月30日	交道調第5-1-65-A1-11-6号	道路測量設計業務委託	新潟県上越国土測量(株)	大字藤新田他	令和6年3月7日	現地測量の結果、側溝工(A)をN=8か所、暗渠工(A)をN=1か所、集水枳工(A)をN=4か所、コンクリート擁壁工をN=2か所増工するもの	令和6年3月31日	3,395,700	4,008,400	612,700
令和5年4月3日		上越市IT企業等誘致促進業務委託	INSIGHT LAB(株)	産業立地課が指定する場所	令和6年3月7日	令和6年能登半島地震により安全のため令和6年2月に予定していた誘致視察ツアーを1回取り止めたため開催数を変更するもの ほか	令和6年3月8日	5,899,960	6,261,700	361,740
令和5年10月16日	消管委第5-1-8号	消雪パイプ点検調整管理業務委託	(株)やまいち建設	大手町他	令和6年3月7日	故障発生時の応急対応の回数を実績に基づき、当初の10回から18回に変更するもの	令和6年3月25日	4,290,000	4,622,200	332,200
令和5年10月16日	消管委第5-1-10号	河川水加温消雪パイプ点検管理業務委託	(株)やまいち建設	南城町3丁目他	令和6年3月7日	故障発生時の応急対応の回数を実績に基づき、当初の10回から20回に変更するもの	令和6年3月25日	7,700,000	8,105,900	405,900
令和5年12月14日	上教清分第5-1号	楯池地域生涯学習センター体育館トイレ系給水管入替修繕工事	(株)山田商会	清里区棚田	令和6年3月8日	外部消火水槽補給系統の土中に配管されている給水管について、入替が不要となったため、関連する土工事について1式減とするもの ほか	令和6年3月31日	2,277,000	1,919,185	△ 357,815
令和5年7月7日	補道修第5-4号	橋梁修繕工事	(株)郷土建設藤村組	浦川原区真光寺	令和6年3月8日	仮設計画再検討の結果、鉛対策用機器の集塵機を1台減工するもの	令和6年3月15日	31,438,000	29,037,800	△ 2,400,200
令和5年11月27日		上越人材ハイスクール衛生設備改修工事	(株)セイセツ	高土町3丁目	令和6年3月11日	和式から洋式便器への改修について、工期の短縮を図るため工法変更するもの ほか	令和6年3月18日	4,125,000	4,124,956	△ 44
令和5年7月14日	営設第5-37号	柿崎中学校校舎棟・武道場長寿命化改良工事設計業務委託	(株)SD建築研究所 上越事務所	柿崎区法音寺	令和6年3月11日	現状のコンクリートの経年劣化状況を確認するため、コンクリートの中性化試験及び圧縮強度試験について追加するもの	令和6年3月20日	14,014,000	14,520,000	506,000

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和5年10月6日	農調委補第5-1号	ため池ハザードマップ作成業務委託	(株)ナルサワコンサル タレント 高田支店	市内一円	令和6年3月11日	関係機関との協議の結果、浸水想定区域が重なるため池について、同時氾濫解析が必要となったことから、氾濫解析及び浸水想定区域の算定(N=7か所)を増やすもの	令和6年3月15日	7,920,000	9,485,300	1,565,300
令和6年2月15日		東頸中学校 校歌筆耕及び額装製作業務委託	(有)大嶋真泉堂	浦川原中学校	令和6年3月12日	日焼け部分を覆うための下地材の貼付けを取りやめるため、契約内容を変更するもの	令和6年3月31日	786,500	737,500	△ 49,500
令和5年4月1日		食と農を通じた中山間地域の振興に係る上越市地域おこし協力隊業務委託	(特非)食の工房 ネットワーク	下正善寺	令和6年3月12日	地域おこし協力隊1人の募集を行ったが、採用がなく、雇用等に係る費用が発生しなかったことから減額するもの	令和6年3月31日	4,752,000	704,550	△ 4,047,450
令和5年12月8日	補道修第4-9号	高欄修繕工事	(株)頸城建工	頸城区 百間町他	令和6年3月14日	現地再調査の結果、高欄に新たな損傷が確認されたことから、高欄取替工をL=37.5m増工するもの ほか	令和6年3月15日	15,810,300	21,044,100	5,233,800
令和5年6月7日		上越市体験型観光営業活動業務委託	(公社)上越観光 コンベンション協会	長野県他	令和6年3月15日	東北方面への営業を中止したことから減額するもの	令和6年3月15日	605,955	555,416	△ 50,539
令和5年10月3日	林経委第5-1号	吉川区河沢地区森林整備業務委託	くびき野森林組合	吉川区 河沢	令和6年3月19日	雪害により生じた倒伏木の処理を増工するもの	令和6年3月19日	5,536,300	6,017,000	480,700
令和5年9月25日	消管委第5-1-19号	流雪溝管理業務委託	(公社)上越市 シルバー人材センター	本町2丁目 他	令和6年3月19日	作業日数の実績に伴い変更するもの	令和6年3月20日	1,074,120	648,956	△ 425,164
令和5年11月2日		浦川原中学校統合に伴う備品運搬業務委託	上越運送(株)	浦川原中学校、 安塚中学校、 大島中学校	令和6年3月21日	床の耐荷重等を調査した結果、金庫の重量に耐えられないことが判明したことから、金庫の移設を取りやめるため契約内容を変更するもの	令和6年3月31日	1,498,200	1,223,200	△ 275,000
令和5年12月25日	河防第5-3-1号	災害防止対策工事	東武土木(株)	浦川原区 釜淵	令和6年3月22日	現場調査の結果、施工箇所に既設コンクリート構造物が存在することから、コンクリート廃材運搬処理工を増工するもの	令和6年3月31日	4,730,000	5,452,700	722,700
令和5年6月9日	公汚委第R5-1号	上越市公共下水道台帳作成業務委託	(株)ナカノアイシステム	市内全域	令和6年3月22日	当初想定した数量から、実績に合わせて数量を変更するもの	令和6年3月24日	9,735,000	10,920,800	1,185,800
令和5年11月13日	下水セ修第5-4-5号	濃縮汚泥電磁流量計更新修繕工事	田辺工業(株)	藤野新田	令和6年3月22日	現地調査の結果、ルーズ単管の既設品が再利用可能なことが判明したため、ルーズ単管の新設を取止め、減工するもの	令和6年3月26日	9,647,000	9,513,900	△ 133,100
令和5年10月16日		上越市海洋フィッシングセンター釣棧橋施設健全度調査業務委託	(株)センク21 新潟事務所	大字 虫生岩戸	令和6年3月22日	鋼管杭の肉厚測定について、現地確認の結果、全76面のうち67面の塗膜が健全な状態であることを確認できたため、塗装の劣化箇所のみに見直すもの	令和6年3月22日	6,160,000	4,939,000	△ 1,221,000
令和5年6月28日		新型コロナワクチンの保管管理及び配送業務委託	(株)バイタルネット 上越支店	上越市内	令和6年3月26日	当初の想定より接種者が少なかったことなどにより減額するもの	令和6年3月31日	21,032,000	10,576,280	△ 10,455,720
令和5年4月1日		金谷山スーパーボブスレー、スキー場及びB MX場管理業務委託	(株)スマイルリゾート	大字大貫	令和6年3月26日	営業予定日のうち、スキー場の営業ができなかった期間分の人件費を減額するもの	令和6年3月31日	28,145,834	27,307,636	△ 838,198
令和5年12月8日	補道調第5-1-1-2号	磁気探査(その1)業務委託	大和探査技術(株) 新潟支店	大字 三ツ橋	令和6年3月28日	関連事業との調整の結果、調査に支障となる物件の移転時期について、見通しが立たなくなったことから鉛直磁気探査を19本減工するもの	令和6年7月21日	62,139,000	53,542,500	△ 8,596,500
令和5年6月1日		上越地域医療センター病院基本計画再検証支援業務委託	(株)病院システム	地域医療 推進課	令和6年3月28日	地域医療構想調整会議において、短期再編計画案が示され、歯科口腔外科の整備や患者数の見直しなど短期再編案を基本計画に反映させることが必要となり、期間を延長するもの	令和6年9月30日	5,500,000	9,900,000	4,400,000
令和5年4月1日		食と農を通じた中山間地域の振興に係る上越市地域おこし協力隊業務委託	(特非)食の工房 ネットワーク	下正善寺	令和6年3月28日	地域おこし協力隊1人の募集を行ったが、3月も採用がなく、雇用等に係る費用が発生しなかったことから減額するもの	令和6年3月31日	704,550	0	△ 704,550
令和5年4月1日	公管委第5-1号	公園公衆便所清掃業務委託	(公社)上越市 シルバー人材センター	五智公園他	令和6年3月31日	観桜会期間の変更や工事等の清掃作業の日程変更により、実施回数が4,117回から4,088回になったことにより減額するもの	令和6年3月31日	6,658,062	6,608,234	△ 49,828