工事等の変更契約結果（契約額の変更を伴うもの）

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額			
								変更前	変更後		増減
令和7年5月20日	交道調第7-84-A1-7-1号	道路測量設計業務委託	㈱SIC桑原	大字稲荷他	令和8年9月1日	当初道路用地の確定を行うこととしていたが、関連機関との調整の結果、用地確定作業が不要となったため、用地幅杭設置測量L=0.75kmを減工するもの	令和8年9月9日	9，949，500	9，456，700	△	492，800
令和8年4月24日	交道調第7-77-A1-14-2-5号	物件調査業務委託	㈱大地設計事務所	大字木島	令和8年9月1日	現地精査の結果、一部の調査対象面積を増工したため、敷地面積区分を住宅敷地Cから農家敷地Aに変更するもの	令和8年9月16日	2，349，600	2，918，300		568，700
令和8年4月25日	-	柿崎地区公民館屋上防水改修工事	㈱三牧建設工業	柿崎区柿崎	令和8年9月2日	現地再精査の結果、最上階のパラペット部の石綿含有塗材除去及びウレタン塗膜防水工事を増工するもの	令和8年10月17日	35，750，000	37，246，000		1，496，000
令和8年6月5日	教ス整第8-5号	びょうぶ谷野球場法面流出土砂対策工事	㈱荷屋建設	居多	令和8年9月3日	作業箇所に雑草が繁茂しており、作業着手前に除草が必要となったため、草刈工を追加するもの　ほか	令和8年9月9日	3，454，000	3，825，800		371，800
令和8年5月26日	-	海水浴場漂着ごみ運搬・処理業務委託	㈱上越ハイキー	なおえつ海水浴場及びたにはま海水浴場	令和8年9月7日	漂着ごみ数量の実績に基づき、数量が見込みを下回ったため、減額するもの	令和8年9月30日	5，445，000	1，548，426	△	3，896，574
令和8年5月20日	道舗凍修第8-11-1号	道路舗装修繕工事	飯塚組建設㈱	板倉区高野他	令和8年9月11日	現地再調査の結果、終点側NO.7～NO7+19.8において舗装クラック等の損傷があったため、舗装工A=8㎡を増工し、また、受注者から単品スライド条項による請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和8年9月26日	7，095，000	7，843，000		748，000
令和8年6月26日	上教安分第8-1号	旧須川地域生涯学習センター解体撤去工事	㈱武江組	安塚区須川	令和8年9月14日	石綿（アスベスト）含有建材の調査の結果、含有を見込んでいた範囲のほかにも含有が認められたことから、除去に要する作業範囲を追加するものほか	令和9年2月28日	88，000，000	92，587，000		4，587，000
令和8年3月13日	交道改第7-84-A1-8-2号	転落防止柵設置工事	㈱タカワ建工	大字元屋敷他	令和8年9月18日	起工測量の結果、転落防止柵設置に伴い既設アスファルト舗装版撤去が必要となったため、舗装版破砕をA=74㎡増工するもの	令和8年9月30日	15，835，600	16，398，800		563，200
令和7年9月30日	道緊自第7-1-6号	道路災害防止対策工事	㈱高舘組	西本町2丁目	令和8年9月24日	埋設物調査の結果、ガス管（中圧管）が想定より擁壁設置箇所（ガケ側）の近くに埋設されていることが判明し、当初のブロック積み工の掘削ではガス管に影響が出るおそれがあったため、工法の再検討を行い、掘削を少なくできる埋設型枠工に変更するもの　ほか	令和8年12月10日	10，582，000	17，053，300		6，471，300
令和8年1月26日	営補設第7-58号	柿崎小学校統合改修工事設計業務委託	㈱SD建築研究所上越事務所	柿崎区柿崎	令和8年9月28日	屋内運動場サッシについて、再利用する下地の詳細な劣化状況を確認するため、下地調査を追加するもの	令和8年10月26日	14，509，000	14，929，200		420，200
令和8年6月26日	公都ス補第8-7号	柳善公園こどもプール撤去工事	㈱エコスタッフ	東城町2丁目	令和8年9月28日	廃材の搬出及び処分の実績数量に基づき、廃材処分量が増加したため、増工するもの	令和8年10月10日	5，995，000	6，446，000		451，000
令和8年5月29日	-	うみてらす名立ホテル光鱗　地盤調査業務委託	㈱新協地質　上越営業所	名立区名立大町	令和8年9月28日	土壌サンプリングにおいて、コアサンプラーを使用して採取する予定であったが、スコップ及びオーガーハンドで採取する方法に変更するもの	令和8年9月30日	2，409，000	2，181，300	△	227，700
令和8年3月9日	道区修第8-1-2号	道路区画線修繕工事	新交ロード㈱　上越営業所	藤巻他	令和8年9月29日	現地再調査及びガス水道工事との調整の結果、ガス水道工事と工事範囲が重複していたため、施工総延長L=14,620mから施工総延長L=13,838.2mに減工するもの	令和8年11月5日	3，509，000	3，337，400	△	171，600